

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-048

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加快光伏区施工进度相关事宜

内容：

1、你单位在光伏 5#区域桩基施工过程中，进度缓慢，进场时间已半月之久，至今尚未完成 5#区域全部桩基施工。

2、根据项目总施工进度计划，你单位在 10 月 30 日前必须完成东、西区所有合同内工作量，目前绥化地区已进入秋冬季节，能够正常施工的时间已经不多，根据你单位现有人员、设备等资源配置，完成上述工作难度很大。

针对以上问题，望你单位引起高度重视，积极采取有效措施，增加人员、设备等资源到场，上报西区倒排施工进度计划，确保项目顺利完工。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：_____

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建