

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-069

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于加快四标段施工进度的相关事宜

内容：

根据 2021 年 11 月 25 日工程会议（编号 JXM10-JL01-30）要求，你单位在 12 月 5 日前，完成 16#、23#、24#、25#、26#、27# 沿路组件和桥架安装、高低压电缆敷设、电缆头制作等工作，目前你单位施工进度缓慢，离完成工程目标节点相差较大，严重影响并网进程。

针对以上问题，望你单位引起高度重视，群策群力，想方设法克服困难，立即加大资源投入，尽快增加施工设备、人员，加快西区施工进度，确保并网目标实现。

以上限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建