

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL-001

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 华基新能源有限公司

内容: 关于现场安全文明施工及施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现问题:

- 1、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语, 无任何安全文明施工迹象。
- 2、现场为彩钢瓦屋面, 无女儿墙, 你单位未做临边防护, 存在严重的安全隐患。
- 3、爬梯未按要求做防护网, 个别爬梯不牢固。存在严重安全隐患。
- 4、该项目已进场一周, 但至今监理项目部未收到任何开工资料报审及相关材料资质报审。
- 5、现场部分导轨(短)阳极氧化膜检测数值不符合要求。

上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。2、必须做临边防护, 杜绝安全隐患。3、增加防护网及固定不牢固爬梯。4、及时报审相关资料至监理项目部。5、对于现场不符合要求的材料进行返厂处理。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展, 望你单位及时整改, 待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视! 限两日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 修智明

日期:

2021年

6月

9日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

附页

未做临边防护

导轨阳极氧化膜检测数值不符合要求



防护网不符合要求



未见任何安全警示、提醒标示标语

