

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-B.02-014

主送：山东电力建设第三工程有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沾源县行天下能源科技有限公司

主题：集电线路三回路 N12-C28 段电缆敷设、铺砂盖砖施工

内容：经沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对集电线路电缆敷设、铺砂盖砖施工进行巡视检查发现，集电线路三回路 N12-C28 段电缆敷设、铺砂盖砖未向监理项目部报验，私自进行铺砂盖砖，且铺砂厚度不够，光缆未盖砖，警戒线应回填 300mm 后敷设，现要求你单位立即重新清理后铺砂盖砖并报监理项目部验收，待验收合格后方可进入下一道工序。

以上问题要求立即采取措施整改，并经验收合格后方可进行下道工序作业，同时及时回复监理部。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：赵焕柱

日

期：2021年8月29日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

