

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-B.02-016

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：集电线路 3、4、5、6 回路过路直埋电缆及电缆头施工

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对集电线路过路直埋电缆及电缆头施工进行巡视检查发现，根据直埋电缆施工图 N0915-S3E-CE-PE0204-13，你单位集电线路 3、4、5、6 回路 35KV 高压电缆中间接头两头电缆未就位固定好后施工，且胶未凝固好移动。现要求你单位严格按照图纸设计要求施工，电缆就位固定后做电缆头并通知监理部旁站，且电缆头禁止挪动，并做好耐压试验后铺砂盖砖及回填，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

以上问题要求立即采取措施整改，并经验收合格后方可进行下道工序作业，同时及时回复监理部。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：王明臣

日期：2021.8.29

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

