

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-B.02-017

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：集电线路 3、4、5、6 回路过路直埋电缆施工

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对集电线路过路直埋电缆施工进行巡视检查发现，集电线路 3、4、5、6 回路 C5 段电缆未做过路穿管保护。

现要求你单位严格按照图纸设计要求施工，做好穿管保护后报监理项目部验收，待验收合格后方可进行下一道工序，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：王明官

日

期：2021.8.29

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



## 施工记录

天气: 晴 14°C 东北风 ≤ 3  
级 湿度 72%

经度: 115.607418

纬度: 41.784335

工程名称: 沽源县平定堡镇  
150MW风电项目

施工地点: 汇集线路过路穿管  
未整改

时间: 2021-08-29  
09:52:11

— 工程相机 —