

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYXTXFD-ZHJL-ZL-B.02-018

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：升压站施工质量规范事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对升压站场平施工进行巡视检查发现，升压站场平、回填土施工未按照标准要求 30CM 一层进行取样送检、分层压实。

现要求你单位尽快采取措施进行整改，严格按照国家标准规范要求施工，做好相关取样送检工作，上报监理部验收，待验收合格后方可进行下一道工序，否则因质量问题所造成的一切损失有你单位承担。

见附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日

期：

2021.8.30

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

