

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-028

主送：山东电力建设第三工程有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沾源县行天下能源科技有限公司

主题：关于电缆中间接头井接地事宜

内容：经沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场进行巡视发现，升压站门前集电线路电缆中间接头井未按照规范及图纸设计要求设置接地装置，不符合《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）第 5.2 章第 5.2.1 条：“三芯电缆屏蔽层应在线路两终端直接接地。线路中有中间接头时，接头处屏蔽层也应直接接地。”的要求；

现要求你单位三日内严格按照规范及图纸设计要求进行整改，并报监理项目部验收，待验收合格后方可进入下一道工序，否则，由此造成的一切损失有你单位承担，同时及时回复监理部。

限 3 个工作日内回复。

附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

