

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-030

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于集电线路电缆中间接头井回填事宜

内容：经沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场进行巡视发现，升压站门前集电线路电缆中间接头井回填未向监理部报验、私自进行回填。

现要求你单位立即重新将回填的电缆接头井挖开，并报监理项目部验收，待验收合格后方可进入下一道工序，否则，由此造成的一切损失由你单位承担，同时及时回复监理部。

限 3 个工作日内回复。

附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：_____

日

期：_____

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

