

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-034

主送：山东电力建设第三工程有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沾源县行天下能源科技有限公司

主题：关于 C44、L15 风机箱变油池施工质量事宜

内容：经沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部对施工现场进行巡视发现 C44、L15 风机箱变油池施工存在以下问题：

1、钢筋网片焊接不符合图纸设计要求，未按照图纸要求钢筋双向间距 50mm 点焊成网进行施工；钢筋网片底部未按图纸要求灰砂砌砖；

2、油池内鹅卵石部分直径小于 50mm，不符合图纸要求 50-80mm，且含有砂土未清理干净；

3、为加强油池成品保护，要求施工单位在箱变低压电缆敷设完成后再填充鹅卵石；

以上问题要求你单位严格按照图纸设计要求进行整改，否则由此造成的一切后果由你单位承担，同时及时回复监理部；

限 3 个工作日内回复。

附图：

监理项目部（章）

专业监理工程师：赵焕桂

日期：2024.11.20

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

