

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TZD-B.02-041

主送：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

抄送：沽源县行天下能源科技有限公司

主题：关于集电线路光纤通信检查和整改问题的进度相关事宜

内容：根据行天下能源科技有限公司 2021 年 12 月 15 日召开启动会议精神，分析当前工程实际施工进度远远滞后总施工进度计划的问题，监理部要求山东电力建设第三工程有限公司施工项目部加强督促集电线路一队和集电线路二队光纤通信检查和整改问题，增加光纤通信的施工队伍加快推进施工进度目标，否则由此引起延误的并网时间的经济损失承担责任。

针对以上问题要求你单位在 48 小时之内整改完成，并回复我方监理项目部

限 2 个工作日内回复。

监理项目部（章）

专业监理工程师 张南松

日

期：2021.12.19

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。