

## 监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：GAWH-ZHJL--TZ-003

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：现场施工进度、疫情防控、吊装安全

内容：我监理单位在日常巡查时发现施工进度远远滞后上报的施工计划。现要求你单位做到以下几点：

1. 现场进度严重滞后请严格按照会议内容执行（会议纪要-04），2021.9.30 完成并网工作，2021.10.30 完成电站整体移交工作。现场土建施工作业如果在 5 天内还未完成，我监理单位将按要求对你单位进行 1 万元的经济处罚。
2. 现荆州市防疫防控措施进一步加强，你单位要根据相关单位的疫情防控要求，做好施工人员的体温监测以及人员的动向，准备好充足的防疫物资，对工人宿舍食堂每日进行消毒消杀工作。确保项目安全稳定有序的完成。
3. 现场组件吊装安全不可忽视，组件吊装一定要按照吊装方案执行，做到吊装现场有专人指挥，有专人监督旁站工作。下雨天和大风天气严禁进行吊装作业，一经发现违规施工作业，我监理单位也将进行严厉处罚。
4. 如现场确实因为疫情、厂方接待、以及雨水天气造成的无法施工，我监理项目部会根据实际情况，将所延误的时间进行统计上报建设单位进行酌情调整，如你单位原因造成的，将根据合同对应条款进行处理。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2021年10月17日

