

监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL--TZ-010

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：现场施工进度严重滞后

内容：我监理单位根据施工总承包合同及施工进度计划与现场实际进度对比时发现以下问题，现要求你单位立即整改：

1. 土建工作已经进行长达 4 月之久还未完工，我监理单位现要求你单位对现场土建施工班组做退场处理，如你单位仍然使用此施工班组，我监理单位要求你单位于 2021.10.31 日前完成现场所有土建施工作业，逾期未完成我监理单位将按照相关合同约定，对你单位进行每日 5 千--2 万元不等的处罚。


2 我监理单位现要求你单位现场施工材料（电缆、设备）尽快到货，以免影响工期。如后续因材料问题导致现场工期无法按时完成，所造成的损失全部由你单位自行承担。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2021 年 10 月 27 日



扫描全能王 创建