

监理通知单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL--TZ-005

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：逆变器与技术协议存在差异

内容：关于今日到场阳光逆变器设备，我监理工程师进行到场设备材料开箱检查发现设备铭牌中的防护等级未能满足技术协议中要求，对此我监理单位发出指令，对此批设备暂停吊装，退场（技术协议等级为 IP65, 实际到场 IP55），后因施工单位与厂家、设计院进行沟通，协议中的防护等级目前暂时缺货，我监理单位通过与相关单位进行沟通后，同意让步接收，但需施工单位提以下文件资料：

1. 厂家关于逆变器 IP55 的设备证明材料（因厂家自身原因，无 IP65 等级的逆变器证明文件，并出具相应的 IP55 等级满足现场后期使用的要求文件，并对此设备进行保证）。
2. 让本工程设计单位出具关于 IP55 防护等级逆变器满足现场施工及后期正常运行的证明文件。

请施工单位尽快提供以上文件资料报至我监理单位进行留档存储，限期 7 天时间完成，如后期设备材料再出现此类问题，严禁进场，并对所耽误的工期进行处罚。

请知悉！

监理项目部(章)

总/监理工程师：_____

日

期 2024 年 8 月 26 日



扫描全能王 创建