

监理通知回复单

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: GAWH-TZHF-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 GAWH-ZHJL-TZ-03 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、由于八月份天气大多处于阴雨天气, 造成施工进度严重滞后, 我司已通知土建施工班组加班加点完成剩余工程量, 我司驻守现场管理人员也会进行督导。

2、我司已采购疫情防控物资已分发至施工班组工人, 并且每日督导施工班组负责人对居住位置宿舍、食堂进行大面积消毒, 每天对施工班组人员进行体温检测, 对工人进行了疫情防控交底, 告知工人减少不必要的外出, 不聚集, 勤洗手, 进出厂区佩戴口罩。

3、由于八月份阴雨天气较多, 现场组件吊装存在一定的风险, 我司已通知安装班组负责人, 严禁下雨及大风天气进行吊装, 正常天气情况下进行吊装, 必须有专人进行指挥及督导, 杜绝违章作业, 违章指挥, 违反劳动纪律, 防止发生安全事故。

4、由于我司 4 名管理人员自 8 月 2 日起均途径荆门掇刀区, 目前均处于居家隔离, 无法参与现场施工管理, 后续我司会提交相应的情况说明。

施工项目部(章):

项目经理 李秋

日期 2021.8.23

监理项目部复查意见:

经检查, 以完成以上问题整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李秋

日期 2021.8.23

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。