

监理工程师通知单

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号: WHHF-JLTZ-001

致: 浙江泰辉新能源科技有限公司 (施工单位项目部)

主题:

关于施工前期及施工阶段工作事宜。

内容:

1、工程施工现场前期资料必须尽快报审, (包含施工组织设计、安全、土建、电气、危险源识别、强条执行等专项施工方案、企业资质、安全生产许可证、人员资质、特殊工种操作证及意外保障证明、分包单位资质等)。

2、专职安全员要做好进场工人的安全教育培训, 确保施工现场安全生产正常。

3、材料进入施工现场后应及时报验, 过程资料要与施工同步, 结合现场实际的吊安装专项方案要尽快报审, 施工过程的土建、电气专项方也要尽快落实。

4、进场的机械、临时脚手架应租赁手续齐全, 施工时工人要戴好安全帽, 系扣好帽带, 系好安全带, 喝酒严禁进入施工现场, 现场禁止吸烟, 并遵守厂方规章制度。

以上四点望你单位尽快落实, 请在 6 月 16 日前回复。

抄送甲方一份

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号: WHHF-TJ-JLHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部

主题:

关于施工前期及施工阶段工程事宜。

内容:

我方按照监理单位所提出的四点进行落实, 并提交好施工前期资料及进行现场安全训。

施工项目部(章):

浙江泰辉新能源科技有限公司
项目负责人: 张宝柱
安徽芜湖地区项目专用章
日期: 2021.06.15

监理单位审批意见:

已按通知单要求整改

监理单位(章)

总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2021.06.15

填报说明: 本表一式三份, 由施工单位填写, 抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号: WHHF-JLTZ-002

致: 浙江泰辉新能源科技有限公司

主题:

关于施工中存在的某些问题。

内容:

1、二号厂房防水垫未按设计要求放置, 应及时整改。

2、天气炎热, 施工现场要备好风油精、仁丹、藿香正气水等防暑用品, 备足饮用水, 做好上下班时间调整, 避开高温作业时间。

3、部分 C 型钢檩条有局部镀锌层氧化现象, 应进行保护性处理。

以上四点望你单位尽快落实, 请在 6 月 26 日前回复。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号：WHHF-TII-JLHF-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部

主题：

关于施工中存在的某些问题。

内容：1、二号厂房防水垫已按设计要求整改。

2、施工现场已备好风油精、仁丹等各类防暑用品及安排好施工人员避开高温作业时间。

3、已对部分C型钢檩条进行保护性处理。

施工项目部(章)
浙江泰辉新能源科技有限公司
项信苑地区
特别声明：本专用章涉及经济及合同等事项无效
日期：2021.06.25

监理单位审批意见：

经检查整改

监理项目部(章)

总监理工程师/专业监理工程师

日

期：

2021.06.25

填报说明：本表一式三份，由施工单位填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号：WHHF-JLTZ-003

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（工程项目部）

主题：

关于施工中存在的安全管理问题。

内容：

目前，红方、时代创美、正海项目施工正在全面展开，但持有 C 证的专职安全员迟迟不能进入现场进行有效的安全管理，对施工安全产生不利影响，望你部接通知单后立即安排专职安全员进场，使工程安全管理落实到位，决不能把安全管理存在真空。

以上望你单位尽快落实，请在 7 月 1 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号：WHHF-TII-JLJF-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部

主题：

关于施工中存在的安全管理问题。


内容：

红方、时代创美、正海项目已安排专职安全员进场，进行工程安全管理落实。

施工项目部(章)：

项目负责人：

日



监理单位审批意见：


已督促整改，安全员到场

监理项目部(章)

总监理工程师/专业监理工程师

日

期



填报说明：本表一式三份，由施工单位填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号：WHHF-JLTZ-004

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（工程项目部）

主题：

关于台风烟花影响期间等问题。

内容：

根据天气预报，台风烟花 24 日将影响芜湖区域，根据国家相关规范和建设单位指示精神，台风期间全面停止红方、时代创美、正海的项目施工，台风影响前请把屋面材料杂物清理干净，地面组件码放不得超过两层，零碎材料要压实捆绑牢固，临时配电箱关闭上锁，上人屋面洞口关闭牢固，确保台风期间安全管理、安全防范工作落实到位。

项目监理单位（盖章）

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号: WHHF-TJ-JLHF-004


致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部

主题:

关于台风烟花影响期间等问题。

内容:

我方已按照监理单位所要求的多个事项进行落实, 确保台风期间安全管理、安全防范工程合理有序的进行。



日期: 2021.07.23

监理单位审批意见:

经检查符合要求

监理项目部 (章)

总监理工程师/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式三 份, 由施工单位填写, 抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式项目

编号：WHHF-JLTZ-005

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（工程项目部）

主题：

关于红方/时代等工程进度等问题。

内容：

根据你单位与建设单位签订的施工合同，就目前来看工期已经严重滞后，望你部接通知单后根据现场实际情况，合理调配，增加人力资源，做好倒计划，确保工期顺利按时并网。另外鑫宇目也要提前做好进度计划，以确保工期按时完成。

望你部接通知单后于 2021 年 8 月 15 日前回复

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋面分布式光伏项目

编号：WHHF-TH-JLHF-005


致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理部）

主题：

关于红方/时代等工程进度等问题。


内容：

我方因疫情原因（停一星期）、组件更换导致整体整改（延期二十天）、由台风原因引发的雨季（停十天）等种种外来因素原因导致与建设单位签订的施工合同未能如期按合同所约定的时间内进行。我部已根据现场实际情况进行合理调配，确保九月完成工期并按时并网。另外鑫宇项目因业主方换瓦原因导致工期延缓，我方根据现场实际情况提前做好进度计划，以确保工期按时完成。



监理单位审批意见：

情况属实



填报说明：本表一式三份，由施工单位机构填写，抄送相关单位。