

监理工程师通知单

工程名称：一汽红旗厂区、NBD 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-YQHQ-TZ-015

致：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：
隆基绿能光伏工程有限公司：

事由：关于工程二期工程图纸设计事宜

内容：

由于原设计对屋面实际情况没有现场勘测导致施工出现诸多问题，严重影响工程施工进度，设计单位已进驻工程项目几天，现要求上述两家单位充分了解一汽红旗二期项目各个屋面实际情况，设计切实可行的工程设计图纸（包括电气工程设计图纸），于 2022 年 9 月 21 日前交付建设单位和监理单位，否则由此造成工期延期的一切经济损失全部由你们单位负责。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 赵力华

日期： 2022 年 9 月 18 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。