

监理工程师通知单

工程名称：一汽红旗厂区、NBD 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-YQHQ-TZ-017

致：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：

事由：关于工程进度计划事宜

内容：

一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目二期屋面工程已开工，地面低压部分及箱变、高压接入系统工程迟迟没开工，现要求你单位完成以下工程进度计划：

- 1、高低压电缆设备采购进场计划。
- 2、箱变采购进场计划。
- 3、箱变基础施工计划。
- 4、汇集站设备采购进场计划
- 5、汇集站施工计划。
- 6、施工人员进场计划。
- 7、工程施工进度计划。

以上问题 3 日之内回复并上报建设单位、监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  李安

日期：2022年9月23日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。