

监理工程师通知单

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQH-Q-TZ-024

致：国网吉林综合能源服务有限公司一汽红旗施工项目部：

事由：关于一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目高压接入系统前期施工验收事宜
内容：

由于你单位在建的一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目高压接入系统土建工程已基本施工完成，开始开关柜安装工作，现要求你单位抓紧报送业主 监理高压部分施工图纸，组织人员对前期工程自检验收，按工程进度报送监理部施工资料，自检合格书面通知监理 业主验收，经业主 监理验收通过后再进行下道工序，否则禁止施工，如你单位强行施工，由此造成的一切后果全部由你单位负责。

以上问题 2 日之内书面回复并上报建设单位、监理部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师： 

日期：2022年1月5日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。