

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYTW-TZD-017

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于你单位防雷引下线扁钢焊接不符合要求的相关事宜
内容：

经我监理部巡视检查发现，你单位负责施工的临建项目部旗台防雷引下线扁钢焊接不符合要求，现需你单位按照以下要求立即整改：

- 1、接地母线（扁钢）与避雷带、网（扁钢）需要支架固定；
- 2、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。
- 3、镀锌扁钢不小于其宽度的 2 倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

以上要求限你方 7 月 22 日完成整改，整改完成后通知我方
监理进行验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

