

监理通知单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-009

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于你单位修建道路不符合要求相关事宜

内容：

经我监理部巡视检查发现，由你单位负责的南门-升压站的进场道路已施工部分未达到项目部及监理要求，现要求你单位采取合理有效的措施，进行综合设计，保证进场道路具有足够的强度、稳定性和耐久性。满足管桩及组件车辆进场需求且能确保其他车辆的无障碍通行。

以上要求限你方 7 月 19 日完成整改，整改完成后通知我方监理进行验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 20 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.7.18

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

