

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-109

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于固定区域管桩打桩质量相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位 12#方阵部分管桩位置偏差较大，存在严重的质量隐患。现要求你单位该问题立即进行整改，对光伏区所有打桩区域进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，严格按照规范及图纸设计要求进行施工，确保施工质量！

要求你单位于 2022 年 03 月 01 日前填报回复单。若后续施工仍发现质量不合格情况，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



蓬源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

问题区域：十二方阵第三塘

问题内容：管桩偏差

监理单位：正衡监理

白水印
相机一