

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-017

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

事由：关于你单位光伏区打桩进度滞后的相关事宜

内容：

经我监理部巡视检查发现，你单位光伏区打桩进度缓慢，为了将工期赶上来，现要求你单位做到以下几点：

- 1、重新调整、编排施工进度计划，对打桩计划进一步进行细化，合理安排施工人员；
- 2、在桩基试验合格后尽快增加打桩机械设备，合理安排作业时间，加快施工进度已满足施工计划要求。

以上问题限 7 月 23 日完成整改并将此通知单闭环。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



● 肇源县通威100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容: 柔性管桩施打

拍摄时间: 2021.07.20 15:58

监理单位: 正衡监理