

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-019

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于你单位管桩基础施工不合格相关事宜

内容：

经我监理部及业主方巡视检查发现，你单位负责的固定区域管桩基础施工不符合通威规范要求，部分管桩桩身倾斜严重，现要求你单位根据相关规范及技术文件要求立即进行调桩，严格控制桩顶标高及桩身倾斜度。

以上要求限你方 7 月 24 日完成整改，整改完成后通知我方监理进行验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江新波

日

期：2021.7.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

