

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-020

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源建设工程有限公司（施工项目部）

事由：关于各单位管桩基础施工不合格相关事宜

内容：

经我监理部及业主方巡视检查发现：由浩能负责的固定区域管桩基础施工，部分管桩桩顶高低不平，桩身倾斜。

由华源负责的柔性区域管桩基础施工，部分管桩桩身倾斜严重。不符合相关规范要求。

现要求你单位根据相关规范及技术文件要求立即进行调桩，严格控制桩顶标高及桩身倾斜度。且固定区域浩能需配备测量员，严格控制桩身标高。

以上要求限你方 7 月 26 日完成整改，整改完成后通知我方监理进行验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

