

# 监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-021

致：江苏华源建设工程有限公司（施工项目部）

事由：关于你单位管桩基础施工相关事宜

内容：

经我监理部及业主方巡视检查发现由你单位负责的柔性区域管桩基础施工，9#塘管桩打桩未打至持力层，桩基在施打完成后出现管桩自然沉降现象。

现要求你单位对 9#塘管桩进行检测，检测时通知我方监理进行旁站，如检测结果不满足力学性能要求，需出具整改加固方案并对其他区域管桩进行全面排查，严格按照图纸规范及设计要求进行施工。严格把控桩顶标高及桩身倾斜度，确保后续工序能够顺利进行！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 28 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

