

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-023

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于管桩吊装存在重大安全隐患相关事宜

内容：

经我监理部及业主方巡视检查发现，由你单位负责的管桩吊装施工，吊机钢丝绳断丝严重，存在重大安全隐患，现要求你单位该吊机立即停止作业，对钢丝绳进行更换处理，并对同类型机械进行全面检查排查，存在安全隐患的立即进行整改。

以上要求限你单位于 2021 年 7 月 30 日落实到位。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 江新波

日

期： 2021. 7.30



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



盐源县160MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容: 二标管桩起吊钢丝绳断
丝严重

拍摄时间: 2021.07.29 15:52

监理单位: 正衡监理