

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-029

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于升压站施工安全质量相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位升压站施工部分工序存在质量安全隐患，根据现场情况，现提出以下要求：

1、升压站主变构架基础开挖边坡坡度不够，存在安全隐患，立即进行整改，及其它开挖基础按规范开挖并做好护坡及降水措施；

2、前期已浇筑的 35KV 预制舱基础及围墙基础因涨模导致钢筋错位，要求立即按图纸设计及规范要求整改，确保工程质量；

3、35KV 预制舱基础，基础回填应逐层夯实，且密实度要达到设计要求；

4、综合楼基础框架柱及地梁搭设脚手架、支模等无施工方案，要求你单位对相应施工方案尽快进行上报；

要求你单位于 2021 年 8 月 13 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.8.11

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建