

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-032

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于管桩立柱焊接相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位管桩立柱焊接存在以下问题！

1、管桩偏位立柱底板角口下方大部分没有焊接到位。

2、部分焊接不饱满、有漏焊的现象。

3、有部分立柱焊接底板没有盖住管桩内口，需要增加钢板盖满管桩内口焊接。

现要求你单位对以上问题立即进行整改，对光伏区所有立柱焊接区域进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 8 月 14 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.08.12

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



