

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-034

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于材料进场滞后相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位构架基础预埋件及接地扁铁、综合楼支模脚手架钢管及卡扣等未按时进场，造成现场停工待料，已严重影响施工进度。现要求你单位尽快组织材料进场施工，否则因进度滞后所造成的一切损失有你单位承担，并处以相应的经济考核，望你单位重视！

要求你单位于 2021 年 8 月 15 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：许青松

日

期：2021.8.13

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。