

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-035

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于管桩施工相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位管桩施工过程中，打桩存在偏桩、歪桩以及桩顶标高偏差较大等问题。现要求你单位对以上问题立即进行整改，对光伏区所有打桩区域进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，确保项目质量安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 8 月 18 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

2

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。