

监理回复单

工程名称：黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号：ZYYG-SCSBD-8349-HFD-039

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-039 通知单，关于我单位升压站基坑开挖放坡度与施工方案（坡比 1 : 1）不符、开挖渣料堆放的问题，已完成整改，现报上相关资料，请予以复查。

附件：整改照片

施工项目部(章)：

项目经理：

日

期：2021年8月18日

监理项目部审查意见：

已整改

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：2021年8月18日

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件: ZYYG-ZHJL-852-TZD-039 的监理通知整改照片

工程地质: 基础持力层为②层粉质黏土, 修正后地基承载力特性值 $f=140\text{kpa}$ 。超挖部分采用 C15 混凝土垫至基底标高。根据岩土报告, 场地环境类型为 III 类。推算开挖深度为 2.00~2.88 米。本工程土方开挖较简单, 将按如下规则进行开挖: 浅基础土方开挖将按 **1:0.5** 放坡+每边 60 公分工作面进行开挖;

3

较深基础土方开挖将按二级放坡开挖, 坡比均为 **1: 0.5**, 中部设 1 米宽平台, 坑底每边加 1 米的工作面。则机械挖土深度约为 1.5m 左右, 严禁超挖, 余留约 30cm 土层采用人工挖修。

