

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-040

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

事由：关于 21#光伏区管桩打桩相关事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视检查发现，你单位 21#方阵管桩 2#打桩机打桩存在垂直度偏差过大的现象，我方已多次口头及书面要求，严格按照规范要求进行打桩施工，至今仍多次出现类似现象。为保证打桩施工质量，现要求你单位目前 2#打桩机人员立即停止打桩作业，加强对班组施工技术交底工作，满足现场施工要求，严格按照设计及规范要求进行施工，若后期仍出现类似情况，将要求你方更换打桩班组！望你单位重视！

要求你单位于 2021 年 08 月 19 日前填报回复单。若未完成打桩人员更换，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.08.17



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

