

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-046

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站设备及综合楼基础养护相关事宜

内容：

你单位负责承建的升压站工程因基础混凝土浇筑的方量多，为严保本工程的施工质量，现要求你单位在所有基础浇筑后做好以下工作：

1.在浇筑完成后，12h 以内应进行覆膜养护；砼强度未达到 1.2Mpa 以前，严禁任何人在上面行走、安装模板支架，更不得作冲击性或上面任何劈打的操作。

2.浇水养护的时间，不得少于 7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的，不得少于 14d。

3.拆模后注意好阳角的保护工作。

要求你单位于 2021 年 8 月 26 日前填报回复单，严格落实以上混凝土养护要求。如应养护不到位造成质量问题的发生将予以重罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.08.25

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

