

# 监理通知单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-057

致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于管桩施工质量相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位管桩施工过程中，打桩存在偏桩、歪桩以及桩顶标高偏差较大等问题。现要求你单位对以上问题立即进行整改，对光伏区所有打桩区域进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场复查，验收合格后方可进行下道工序施工！

要求你单位于2021年9月08日前填报回复单。若后续施工仍发现打桩质量不合格情况，我方将依据相应合同条款对你单位进行经济处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江新海

日 期：2021.09.06

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

