

监理回复单

工程名称: 黑龙江大庆肇源 100MWp 渔光一体项目 编号: ZYYG-SCSBD-8349-HFD-072

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

接到你方编号为 ZYYG-ZHJL-852-TZD-072 通知单, 关于我单位升压站土建工程消防水池止水钢板拔除时, 周边土质产生沉降现象, 影响渔场仓库地基, 且对东侧在建配电楼基础存在安全质量隐患的问题。我单位已安排施工人员对渔场仓库沉降区域进行砂浆与混凝土回填振捣, 对消防水池东侧沉降区采用三级灰土回填分层夯实, 现已完成整改, 报上相关资料, 请予以复查。

附件: 整改照片

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2024 年 10 月 2 日

监理项目部审查意见:

加强对消防水池及其周边基础沉降
影响监测。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2024 年 10 月 02 日

注 本表一式 2 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各 1 份。

附件：ZYYG-ZHJL-852-TZD-072 的监理通知整改照片

