

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-076

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站综合楼二层钢筋绑扎相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位综合楼二层钢筋保护层垫块及马凳数量较少、部分模板缝隙较大、梁筋偏位，无保护层、屋脊底部钢筋绑扎连接不到位，存在断开现象；

你方于 2021 年 10 月 6 日报验，发现以上问题，已现场要求整改，于今日复查，以上问题仍未完成整改；现要求你单位对以上问题立即整改，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，确保施工质量！

要求你单位于 2021 年 10 月 9 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。