

监理通知单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-083

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位旱塘打桩质量相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位 11#-12#方阵东面旱塘管桩打桩位置偏差较大，不符合图纸及规范要求，存在严重的质量问题；现要求你单位立即对旱塘打桩施工人员重新进行技术交底工作，并对现场不合格的管桩进行调整，严格按照图纸及规范要求进行施工，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，确保现场施工质量，望你单位重视！

要求你单位于 2021 年 10 月 25 日 前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.10.17

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

