

监理通知单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-087

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位综合楼浇筑相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位综合楼屋顶浇筑时，振捣及养护不到位，导致综合楼屋顶拆模后蜂窝麻面较多，存在严重的质量隐患，现要求你单位对以上问题立即整改，严格按照图纸设计要求施工，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，确保项目安全文明施工！

要求你单位于2021年10月25日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日



期：2021.10.23

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

