

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-SY00

致：德霖能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于升压站电控楼外脚手架、内支撑架搭设安全相关事宜
内容

经监理现场检查发现，升压站电控楼外脚手架搭设不符合规范要求，外脚手架高度不够、横杆及斜撑设置不规范等问题。电控楼内支撑搭设存在缺少扫地杆及斜撑、违规使用丝杠、立杆未垂直搭设等问题。

现要求你单位按照规范要求搭设好外脚手架及内支撑，并在混凝土浇筑前进行检查加固复检合格后方可进入下道工序。若私自施工后果自负。该通知单 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2021 年 10 月 15 日