

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-XL003

致：中水东北勘察设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于施工进度事宜

内容

根据你方于建设单位签订的施工合同要求，你方需在八月十五号前，完成线路基础浇筑工作。

现目前实际进度与合同要求进度偏差过大，要求你单位立即上报赶工纠偏措施，望你方加大施工投入在确保工程安全、质量的前提下如约完成合同进度

该通知单要求三日内回复，需在回复单附上赶工措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝煌

日期：2021年7月29日