

监 理 通 知 单

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SX-TZD-004

致：浙江众能工程科技有限公司苏讯施工项目部

事由：施工现场问题汇总

内容：你单位所承建的《沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、2#屋面四周无女儿墙，我方已多次要求你方增加围网，目前仍未整改；
- 2、1#屋面制作的爬梯未做防腐；
- 3、2#屋面光伏组件安装完成后，支架两端预留长度不足；
- 4、部分支架及夹具螺丝生锈；
- 5、1#屋面支架安装歪斜，整体阵列观感质量较差；
- 6、1#2#屋面夹具需做拉拔试验，记录试验结果；
- 7、夹具及支架螺丝缺少及弹垫平垫缺少的整改完成后报验；
- 8、1#屋面的光伏组件未经建设单位及监理单位允许吊装且已安装，现要求你方立即拆除并将吊装的组件吊运回地面；
- 9、未吊装的组件包装不允许拆除；
- 10、1#厂房加固未完成；

以上问题要求你项目部按照施工标准立即整改，否则产生一切后果由你方承担；

抄送：海宁科茂微电网技术有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2021年12月12日





