

监理通知单

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM7-ZHJL--001

主送: 浙江众能工程技术有限公司

抄送: 滁州市恒州新能源科技有限公司

内容: 关于现场安全文明施工相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题:

- 1、现场为彩钢瓦屋面,无女儿墙,你单位未做临边防护,存在严重的安全隐患。
- 2、由于现场采光带区域较多,危险系数较大,存在严重安全隐患。
- 3、现场爬梯不牢固,存在严重安全隐患。
- 4、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语,无任何安全文明施工迹象,并且安全隐患较为严重。

照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、施工前要求你单位做好临边防护及采光带防护网,否则不允许进行施工。2、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。3、由于爬梯存在严重安全隐患,要求你单位及时加固或重新制作爬梯。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展,望你单位及时整改,待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视!限两日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2021年9月16日



本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

