

监理通知单

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM7-ZHJL--006

主送: 浙江众能工程技术有限公司

抄送: 滁州市恒州新能源科技有限公司

主题: 关于现场安全、资料、图纸相关事宜

- 1、由于现场施工图纸出现变更, 监理部至今未收到任何变更说明。
- 2、监理部已下发五份监理通知单, 截止目前未见回复。
- 3、未申请复工也未同意复工情况下, 私自进行屋面施工。
- 4、我方已多次催促资料报审, 截止目前未报审。

鉴于以上情况如不听劝阻、不按正常流程施工, 你方出现任何问题, 我方概不负责。后期所做工程量, 我方拒不承认。

望贵单位重视! 限二日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期:

2021 年 10 月 9 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。