

监理通知单

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM7-ZHJL—002

主送: 浙江众能工程技术有限公司

抄送: 滁州市恒州新能源科技有限公司

内容: 关于到场材料质量相关事宜

经监理部现场检测材料发现以下问题:

- 1、导轨存在阳极氧化膜检测数值不符合规范要求, 影响施工质量。
 - 2、现场部分导轨壁厚不符合要求, 影响施工质量。
- (图片见附件)

鉴于上述情况要求你单位对现场材料及时更换。1、根据规范要求阳极氧化膜需符合 AA10 级别管控, 现要求你单位把不合格材料进行退厂处理。2、部分导轨壁厚未达到合 6063 规格, 不符合要求的材料不得使用, 要求退厂或更换。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展, 望你单位及时整改, 待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视! 限两日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 夏新华

日期: 2021年9月22日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

附件:

	
导轨阳极氧化膜数值	
	
导轨壁厚数值	