

监理工程师通知单

表号: FD-B1

编号: ZHJL-TZD-003

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

致: 江苏天力建设集团有限公司部

事由: 关于工程进度相关事宜

通知内容:

屋顶钢结构加固工程计划本月 3 日结束, 至今还有 5#、9#车间尚未完成, 进度严重滞后。望贵公司引起重视, 合理安排施工资源的配置, 确保屋顶钢结构加固焊接工程尽早完工, 以确保后续工程顺利进行。否则, 由工期延误造成的经济损失由贵公司承担。限两日内回复监理单位项目部, 望知悉。

项目监理部 (章):

总/ 专业监理工程师:

日

期: 2021.12.7

