

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-003

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于现场桩基、支架、组件施工质量及工序问题事宜

内容：

经监理部人员巡视发现二标段施工质量存在以下问题：

1. 管桩周边缝隙混凝土灌浆前没书面向监理部报验验收已开始私自灌浆，混凝土灌浆没按不少于 2 米深度的要求执行且灌浆质量不符合要求。
2. 管桩施工完成后没书面向监理部报验验收已开始支架、组件安装。

现要求你单位按照上述所提问题认真整改，通过监理验收通过后进行下步工序施工。

限期 3 日内整改完成书面报监理验收。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.14

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2021.12.14

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称： 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号： GF-SG03-002

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-003 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
整改工作，请予以复查。

详细内容：

1. 管桩周边缝隙混凝土灌浆前没书面向监理部报验验收已开始私自灌浆，混凝土灌浆没按不少于 2 米深度的要求执行且灌浆质量不符合要求。
2. 管桩施工完成后没书面向监理部报验验收已开始支架、组件安装。

附 1：整改情况：

- 1、已按要求对管桩周边缝隙混凝土灌浆前的向监理部报验工作；
- 2、已按要求对管桩周边缝隙混凝土灌浆深度不少于 2 米的要求执行。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日期：2021 年 12 月 16 日

项目监理机构复查意见：

已复查，已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王强

日期：2021.12.17

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。