

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-008

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：管桩桩头防腐施工质量问题整改通知

内容：

2021 年 12 月 26 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区管桩桩头除锈、刷漆防腐处理不符合设计要求，监理人员已多次通知施工单位要求整改，2021 年 12 月 21 日已下发通知单要求你单位及时整改，至今仍未进行整改。

以上问题要求施工单位及时按照图纸设计要求整改到位，否则按宾阳项目业主单位考核制度进行考核。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.26

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2021.12.26

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-008 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2021 年 12 月 26 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区管桩桩头除锈、刷漆防腐处理不符合设计要求，监理人员已多次通知施工单位要求整改，2021 年 12 月 21 日已下发通知单要求你单位及时整改，至今仍未进行整改。

附 1：整改情况：

1、已按设计及规范要求对管桩桩头除锈、刷漆防腐处理完成整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章彩

日期：2021 年 12 月 29 日

项目监理机构复查意见：

已复查，已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师：王峰

日期：2021.12.29

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。