

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-011

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于现场支架施工质量问题整改通知

内容：

2022 年 01 月 07 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区现场支架施工存在以下问题：个别处支架檩托与檩条螺栓未安装，不符合设计要求，并存在质量隐患。要求施工单位按照图纸设计要求及时整改到位。

限期 1 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：王世伟

日期：2022.01.07

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：李磊

日期：2022.01.07

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-011 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 01 月 07 日经监理部人员巡视检查发现，二标段光伏区现场支架施工存在以下问题：

个别处支架檩托与檩条螺栓未安装，不符合设计要求，并存在质量隐患。要求施工单位按照图纸设计要求及时整改到位。。

附 1：整改情况：

1、已按设计图纸要求完成个别处支架檩托与檩条螺栓未安装的整改工作；

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章嘉

日期：2022 年 01 月 08 日

项目监理机构复查意见：

复查已整改完，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王强伟

日期：2022.01.08

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。