

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-020

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段支架及组件安装存在相关问题通知



内容：

2022 年 03 月 01 日经监理项目部人员巡视检查发现，现场支架及组件安装存在以下问题：

- 1、斜梁与檩条连接处存在螺杆穿孔方向不一致现象。
- 2、组件安装过程中有错边现象，边缘安装不整齐。
- 3、现场支架抱箍螺栓螺杆穿孔方向不一致。

以上问题要求施工单位及时进行整改到位。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：李××

日期：2022.03.01

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：李××

日期：2022.03.01

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称： 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号： GF-SG03-017

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构
我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-020 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022年03月01日经监理项目部人员巡视检查发现，现场支架及组件安装存在以下问题：

- 1、斜梁与檩条连接处存在螺杆穿孔方向不一致现象。
- 2、组件安装过程中有错边现象，边缘安装不整齐。
- 3、现场支架抱箍螺栓螺杆穿孔方向不一致。

附 1：整改情况：

- 1、已完成斜梁与檩条连接处存在螺杆穿孔方向不一致现象的整改工作；
- 2、已完成斜梁与檩条连接处存在螺杆穿孔方向不一致现象的整改工作；
- 3、已完成现场支架抱箍螺栓螺杆穿孔方向不一致的整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章磊

日 期：2022 年 03 月 04 日

项目监理机构复查意见：

已复查，已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：赵焕松

日 期：2022.03.04

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。